東日本大震災による施設被害状況調査一覧

社団法人　全国都市清掃会議

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
北海道	1	札幌市	清掃事務所、車両及び処理場管理事務所、廃棄物空気輸送センター、し尿の下水道投入施設、ごみの中間処理施設（焼却・破砕・資源化・選別）、ごみの埋立処分場	－	－	－	－	現状のところ影響はないが、4月以降における燃料及び薬品等の調達状況が不透明であり懸念されている。
	2	江別市	江別市クリーンセンター	○	－	－	－	－
	3	紋別市	紋別市廃棄物埋立処分場 紋別リサイクルセンター	－	－	－	－	－
	4	苫小牧市	苫小牧市し尿・雑排水等処理施設	－	－	－	－	－
	5	旭川市	旭川市近文リサイクルプラザ、旭川市廃棄物処分場、旭川市近文清掃工場、旭川市クリーンセンター、旭川市環境センター	－	－	－	－	－
	6	釧路市	環境事業課、その他中間処理施設	－	－	－	－	－
	7	北しりべし廃棄物処理広域連合	北しりべし広域クリーンセンター	－	－	－	－	－
	8	根室北部廃棄物処理広域連合	根室北部広域ごみ処理施設	－	－	－	－	－
	9	稚内市	稚内市廃棄物最終処分場、稚内市一般廃棄物処分場、稚内市産業廃棄物処分場	－	－	－	－	－
	10	小樽市	小樽市廃棄物最終処分場	－	－	－	－	－
	11	釧路広域連合	釧路広域連合清掃工場	－	－	－	－	－
	12	十勝環境複合事務組合	くりりんセンター	－	－	－	－	－
	13	恵庭市	恵庭市ごみ処理場、恵庭市リサイクルセンター、恵庭市し尿処理場	－	－	－	－	－
	14	函館市	日乃出清掃工場、し尿処理場、七五郎沢廃棄物最終処分場、南茅部クリーンセンター	－	－	－	－	－
青森県	1	青森市	梨の木清掃工場（可燃・不燃） 三内清掃工場(可燃：H23.3.31廃止) 一般廃棄物最終処分場（不燃・粗大）	○	○	梨の木清掃工場において地震後、焼却施設工場棟受電室のＶＣＢ（遮断器）が故障。応急処置として同工場内にある破砕設備の同型ＶＣＢと入れ替えを行った。	3月11日～21日	ー
	2	十和田地区環境整備事務組合	六戸衛生センター	○	－	－	－	薬剤確保が遅配となっている。
			三沢地区衛生センター	－	－			
	3	八戸地域広域市町村圏事務組合	八戸環境クリーンセンター	○	○	津波の影響により、第１・２処理場共に地下室が水没、１階は1.6～1.7m程冠水し、大部分のポンプ類・電気制御盤等の機器が使用不能になったため。	3月11日～　（未定）	当処理場は復旧のめどがたっておらず、し尿等の受入を近隣の処理場にお願いしているところであるが、受入量が少なく対策に苦慮している。
	4	黒石地区清掃施設組合	環境管理センター　ごみ処理施設	○	○	停電	3月11日～12日	－
	5	弘前地区環境整備事務組合	中央衛生センター 弘前地区環境整備センター 南部清掃工場	－	－	－	－	運送業者の燃料不足等により、焼却灰や資源化物の搬出が滞った場合には、施設の運転停止も考えられる。 また、今後、計画停電（３月３０日現在、当地域では未実施）が実施されれば、施設の運転停止も視野に入れた運転計画の見直しが必要になる。
	6	青森地域広域事務組合		－	－	－	－	－
岩手県	1	盛岡市	盛岡市クリーンセンター	－	○	地震の影響で発電装置が停止したところに、さらに停電となり埋火することとなった。	3月11日～14日	施設の運営に必要な燃料の確保について目途が立ったことから、現在では通常通り運営している。
	2	北上市	北上市清掃事業所	○	○	停電の為	3月11日～13日	ごみ収集車、市の公用車、施設で働く職員の車等、すべての燃料が不足している。 施設の補修用資材等の入手が困難。
	3	久慈広域連合	久慈地区ごみ焼却場	○	○	停電及び断水のため	3月11日～14日	－
			久慈地区粗大ごみ処理場・再資源化処理場、久慈地区最終処分場	○	○	停電及び断水のため	3月11日～23日	－
			久慈地区し尿処理場	○	○	停電及び断水のため	3月11日～14日	－

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
岩手県	4	一関地区広域行政組合	一関清掃センターごみ焼却施設	○	○	電気設備破損及び停電による	3月11日～23日	
			一関清掃センターリサイクルプラザ	○	○	停電による	3月11日～16日	燃料（ガソリン・灯油）の調達が困難
			一関清掃センター第１し尿処理施設	○	○	停電による	3月11日～15日	水処理薬品の調達が困難 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
			一関清掃センター第２し尿処理施設	○	○	配管類の破損及び停電による	3月11日～16日	水処理薬品の調達が困難 硫酸バンド、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
			舞川清掃センター一般廃棄物最終処分場	○	○	停電による	3月11日～16日	燃料及び水処理薬品の調達が困難
			花泉清掃センター一般廃棄物最終処分場	○	○	停電による	3月11日～16日	水処理薬品の調達が困難
			川崎清掃センターし尿処理施設	○	○	停電による	3月11日～14日	水処理薬品の調達が困難
			大東清掃センターごみ焼却施設	○	○	施設破損の為（炉耐火物の損傷、ごみ移動クレーンの損傷、ダクトの損傷等） 施設点検整備に時間を要した為	1号炉　3月11日～24日 2号炉　3月11日～22日	建築・外壁・内壁が破損し、本復旧の為の資材（ＡＣＬ板）が手に入らない状況（代替検討中）
			大東清掃センター粗大ごみ処理施設	○ (軽微)	○	停電による。停電後の点検に時間を要した為。	3月11日～14日	ー
			大東清掃センター資源化処理施設	○ (軽微)	○	停電による	3月11日～14日	ー
			東山清掃センター一般廃棄物最終処分場	○ (軽微)	○	停電による	3月11日～14日	ー
	5	奥州金ケ崎 行政事務組合	胆江地区衛生センター 胆江地区最終処分場	○	ー	ー	ー	燃料の確保、薬剤の確保、 修理依頼時の業者対応（交通網の停滞等）
	6	遠野市	遠野市清養園クリーンセンター	○	ー	ー	ー	修理業者の手配が難しい
	7	八幡平市	八幡平市清掃センター 八幡平市栗日影沢最終処分場	ー	ー	ー	ー	ー
	8	雫石・滝沢環境組合	滝沢清掃センター	ー	ー	ー	ー	燃料の確保が不安定 薬剤等の流通経路変更による価格の高騰
	9	二戸地区広域 行政事務組合	二戸地区衛生センター（し尿処理場）、 二戸地区クリーンセンター （ごみ処理場）	ー	ー	ー	ー	薬剤の確保が困難（苛性ソーダ及び次亜塩素酸ソーダ）
秋田県	1	潟上市	潟上市クリーンセンター 潟上市一般廃棄物最終処分場 潟上市昭和衛生センター	○ ○ ○	○ ○ ○	各施設共に停電の為運転停止。	3月11日～13日	今年度分の薬剤は、在庫がありますが4月以降の薬剤調達が、難しい状況です。
	2	横手市	横手市東部環境保全センター、南部環境保全センター、西部環境保全センター 横手市横手衛生センター、横手市雄物川衛生センター	ー	ー	ー	ー	ー
	3	大館市	A大館市粗大ごみ処理場、B大館市堤沢埋立最終処分場、C大館市し尿処理場、D大館クリーンセンター	ー	ー	ー	ー	全施設で燃料や薬剤の確保の困難な状況が生じた。計画停電においては、施設の運営上負担が大きい。 C施設において、委託先の燃料、薬品の確保困難により外部委託処理が一時停止。 D施設において、長時間停電により立上げ時、トラブルが発生し５日間１炉運転停止となった。又、燃料確保不足により灰溶融の約１ヶ月分の停止見込み。
	4	北秋田市	北秋田市クリーンリサイクルセンター	ー	ー	ー	ー	Ａ重油（焼却炉助燃用）の入荷見通しが不明な状況。今後の焼却施設運転計画に支障をきたす可能性がある。焼却灰の運搬などの車両用燃料については、確保できている。
	5	大仙美郷環境事業組合	大仙美郷クリーンセンターし尿処理場 大仙美郷クリーンセンターごみ処理場 大仙美郷環境事業組合一般廃棄物最終処分場	ー	ー	ー	ー	地域内全てが停電し、施設の運転が停止したこと。物流が滞り、非常用発電機燃料の調達が困難となったこと。復電後も薬剤はもとより全ての物品の調達が困難となったこと。運転員の通勤に影響が出る恐れがあったこと。計画停電時の施設運転対応が難しく、運転計画に支障をきたすこと。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
秋田県	6	にかほ市	にかほ市清掃センター	－	○	停電のため	3月11日～12日	－
	7	大仙市	大曲一般廃棄物最終処分場 中仙一般廃棄物最終処分場	－	－	－	－	－
	8	男鹿市	男鹿市一般廃棄物最終処分場	－	－	－	－	－
	9	秋田市	総合環境センター	－	－	－	－	－
宮城県	1	仙台市	今泉工場	○	○	4月11日現在稼働中	3月11日～17日	
			葛岡工場	○	○	4月11日現在稼働中	3月11日～14日 4月7日の余震の影響：発生後、全炉緊急停止、4月8日午前中に全炉通常運転移行	立ち上げ時の燃料（Ａ重油）の確保 薬剤(塩酸、苛性ソーダ、塩化第二鉄、次亜塩素酸ナトリウム等）の入手
			松森工場	○	○	停止中 ごみクレーン脱輪 蒸気系統配管	3月11日～4月中 4月7日の余震の影響：室内停電、外壁脱落、各種配管は段	立ち上げ時の燃料（都市ガス、灯油）の確保 薬剤(塩酸、苛性ソーダ、塩化第二鉄、次亜塩素酸ナトリウム等）の入手
			松森資源化センター	○	○	4月11日現在稼働中 ペットボトルプレス機損傷 建築土木設備損傷	3月11日～28日 4月7日の余震の影響：施設内停電、水道漏水、シャッターはずれ	－
			葛岡資源化センター	○	○	4月11日現在稼働中	3月11日～28日	－
			葛岡粗大ごみ処理施設	○	○	4月11日現在稼働中	3月11日～29日 4月7日の余震の影響： 粒度選別機損傷	一部震災可燃ごみのみ受け入れ
			今泉粗大ごみ処理施設	○	○	4月11日現在稼働中	3月11日～29日	
			石積埋立処分場	－	○	4月11日現在稼働中	3月11日～17日 4月7日の余震の影響： 施設内停電、復旧ずみ	－
			延寿埋立処分場	－	－	既使用停止施設	－	－
			森郷埋立処分場跡地排水処理施設	－	－	既使用停止施設	－	－
			堆肥化センター	○	○	停止中 電気設備、吸排気系統ダクト損傷 地盤沈下	3月11日～未定 4月7日の余震の影響： 地盤沈下拡大	－
			ペット斎場	○	○	4月11日現在一部稼働中 炉内耐火物、排煙ダクト、土木損傷	3月11日～27日 3月28日～一部稼動	－
			南蒲生環境センター	○	○	停止中 津波により全壊	3月11日～	－
			葛岡リサイクルプラザ	○	○	停止中 地盤沈下	3月11日～ 復旧工事中（4月中完了予定）	－
			今泉リサイクルプラザ	○	○	停止中 被害軽微	3月11日～	－
	2	気仙沼市	ごみ焼却場	○	○	地震及び津波の影響により、施設全部が停電した。	3月11日～23日	粗大ごみ処理場及び最終処分場（大曲、唐桑、本吉）３か所が未だ停電中で、施設停止状態にある。
			粗大ごみ処理場	○	○		3月11日～停電により停止中	
			し尿処理場	○	○		3月11日～17日	
			最終処分場（大曲、唐桑、本吉）３か所	○	○		3月11日～停電により停止中	
	3	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域東部衛生センター （し尿処理施設）	○	○	ライフライン（電気・水道）寸断によるもの	3月11日～20日	現在の状況（4月4日）本格稼働中（電気3月21日復旧、水道4月3日復旧、仮復旧工事せず） 現在の状況（4月4日）本格稼働中（電気3月21日復旧、水道3月28日復旧、仮復旧工事4月4日）
			石巻広域クリーンセンター （ごみ処理施設）	○	○	ライフライン（電気・水道）寸断によるもの 大津波による地下室及び１階部の水没のため設備損傷	3月11日～現在に至る （23年7月中旬復旧予定）	電気、水道　復旧未定　現在の状況（4月4日）運転停止中

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
宮城県	4	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域リサイクルセンター	○	○	停電、復電後に運転	3月11日～15日	－
			大崎広域一般廃棄物最終処分場（最終処分場）	○	－	防水シート内部の土が崩落。 現在の埋立位置に影響はないが修繕は必要である。		
			大崎広域一ノ谷クリーンパーク（最終処分場）	○	○	市道埋設の放流管が破損。現在修理中。 埋立は行っている。	3月11日～	－
			大崎広域最終処理センター（最終処分場）	○	○	水処理施設の機器類が破損。現在修理中。 埋立は行っている。	3月11日～	－
			大崎広域環境美化センター（最終処分場）	－	－	－	－	－
			六の国汚泥再生処理センター	○	○	停電、復電後に運転	3月11日～17日	－
			大崎広域中央師山衛生センター	○	○	薬品漏れがあったが、修理し復電後に運転	3月11日～18日	－
			大崎広域中央桜ノ目衛生センター	○	○	建屋、配管の破損があったが、修理し復電後に運転。	3月11日～15日	－
			大崎広域東部衛生センター	○	○	新施設への移行時期であったため、一部清掃を行っていた。復電後、配管の破損を修繕し再稼動を行う準備中。	3月11日～	再稼動が可能になればＡ重油が必要になり、今のところ入手が困難である。
			大崎広域西部玉造クリーンセンター	○	○	大きな破損は見られない。復電後に運転。	3月11日～15日	－
			大崎広域中央クリーンセンター	○	○	プラント機器類の破損箇所があるが運転に差支えない最低限の復旧を行い、復電後に運転開始。	3月11日～15日	－
			大崎広域東部クリーンセンター	○	○	煙突、火格子冷却系等が破損、18日未明復電し応急処置をしながら21日より試運転。その後通常運転。	3月11日～21日	－
	5	登米市	登米市クリーンセンター		（○）	停電、断水のため	3月11日～17日	焼却施設用の重油、ごみ収集運搬用軽油・重油及びガソリンの不足 修繕予定業者（沿岸部）の工場が津波に破壊され事務所及び工場としての機能が果たしておらず電話回線も不通、連絡取れず。
	6	宮城東部衛生処理組合	ごみ焼却場	○	○	工業用水の配管が破損したこと等により仙塩工業用水道事務所からの工業用水の供給がストップしたため。	3月11日～25日	－
			粗大ごみ処理施設	○	－	－	－	－
山形県	1	酒田市	浜中新林埋立地	－	－	－	－	－
	2	山形市	立谷川清掃工場、半郷清掃工場、上野最終	○	○	停電による	3月11日～12日	－
	3	東根市外二市一町共立衛生処理組合	ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設、リサイクルセンター、廃食用油燃料化設備	○	○	停電により全施設停止	3月11日～14日	安定した燃料及び薬剤の補充が必要である。（収集業務・処理業務） 計画停電により安定稼動が困難である。
	4	酒田地区広域行政組合		－	－	－	－	ごみ処理施設で使用するＡ重油の配送が不安定であることから、今後の焼却施設に支障がでる可能性がある。 施設で使用する薬品の一部で確保が難しいものもあり、施設運営に影響が出る可能性がある。
	5	山形広域環境事務組合	山形広域クリーンセンター	－	－	－	－	薬品が安定供給されるのか見通しが不透明
			立谷川リサイクルセンター	－	－	－	－	－
	6	置賜広域行政事務組合	千代田クリーンセンター（ごみ焼却処理施設、リサイクルプラザ、淺川最終処分場） 長井クリーンセンター（し尿処理施設、粗大ごみ処理施設、リレーセンター（ごみ中継施設）、小国リレーセンター（ごみ中継施設）） 南陽クリーンセンター（し尿処理施設） 米沢クリーンセンター（し尿処理施設）	－	－	－	－	各施設とも地震による直接の被害はありませんでしたが、南陽クリーンセンター及び米沢クリーンセンターからのし尿脱水汚泥の処分先（民間の最終処分場）までの搬入路で、地震の影響により亀裂が生じ、通行不能となり搬入できなくなりました。 そのため、新たな処分先が決まるまでの間、一時的に処理を停止し予備貯留槽での貯留や搬入制限等の対応を行いました。 また、現在処分先が決まり搬入路が普及するまでの間（約２ヶ月間）、搬入する予定ですが、その間、処分及び運搬費用が増加することとなりました。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
山形県	7	最上広域 市町村圏事務組合	エコプラザもがみ（可燃ごみ処理）	－	（○）	停電のため停止	3月11日～14日	－
			リサイクルプラザもがみ（不燃ごみ処理）	－	（○）		3月11日～12日	
			もがみクリーンセンター（し尿処理）	－	（○）		3月11日　14:45～17:00	
			最上衛生事業所（し尿処理）	－	（○）		3月11日～12日	
福島県	1	福島市	あぶくまクリーンセンター	○	○	断水	3月11日～23日	－
			あらかわクリーンセンター	○	○	設備の損傷、断水	3月11日～19日	－
	2	須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方衛生センター し尿処理施設、ごみ処理施設、 ストックヤード施設	○	○	排ガス処理施設の電気集塵器に異常が発生し、荷電できない状態になり一炉だけ（常時２炉）運転停止した。	3月11日～18日	燃料の灯油の入荷が困難になっている。
	3	安達地方広域行政組合	安達地方広域行政組合 もとみやクリーンセンター	－	－	－	－	LSA重油の確保、薬剤の確保、避難所からのごみの処理、地震で倒壊したガレキの処理
	4	会津若松地方広域 市町村圏整備組合	環境センター、し尿処理施設	○	－	－	－	現在のところ中間処理施設・最終処分場で使用する薬品類の確保が不安定であること、また、計画停電の対象地域となった場合には、ごみ焼却施設での処理能力の低下が危惧される。
	5	田島下郷町衛生組合	東部クリーンセンター、衛生センター	－	－	－	－	尚、専門技術が必要な施設については、点検完了していません。
	6	郡山市	郡山市河内埋立処分場	○	○	大震災の影響で、河内埋立処分場第一汚水処理施設、砂ろ過塔及び活性炭塔のベース（基礎部分）損壊、配管損傷により水処理を停止することとなった。	3月11日～28日	－
			郡山市河内クリーンセンター	○	－	－	－	断水時にごみ焼却ができない期間があったが、現在は焼却している。 薬剤の確保が困難であったが、現在はある程度確保の目途がつきつつある。 施設内に修繕を要する箇所がある。 蒸気タービンの復旧に時間がかかる。
			郡山市富久山クリーンセンター	○	○	センター内のタービンが地震によりトリップをおこし、停電となり、東北電力からの電気もストップしたため、全停電となり、施設の停止に陥った。	3月11日～14日	施設の修繕のためにメーカーに依存をしても福島第一原子力発電所の風評被害で作業員等の派遣が遅れた。 燃料や薬剤の確保では当初確保が困難との情報が寄せられていたが、現在はある程度確保の目途がつきつつある。
			郡山市西田埋立処分場	○	○	大震災の影響で、西田埋立処分場第三汚水処理施設、活性炭塔のベース（基礎部分）損壊、配管損傷により水処理を停止することとなった。	3月11日～28日	－
茨城県	1	江戸崎地方衛生土木組合	江戸崎地方衛生土木組合環境センター	○	○	２号炉排ガスダクト（空気予熱器～第二ガス冷却室間）の支持金具脱落によりダクトの一部変形、エキスパンション損傷、保温カバーの脱落等により運転不能になる。	3月11日～20日	被災ごみ（家屋解体等）の搬入が徐々に多くなってきている。
	2	土浦市	土浦市清掃センター	－	－	－	－	－
	3	潮来市	潮来市クリーンセンター	－	－	－	－	－
	4	笠間・水戸環境組合	笠間・水戸環境組合環境センター	○	－	焼却炉２炉のうち１炉停止中。現在は、残り１炉で、８割程度の処理能力で焼却処理。	－	－
栃木県	1	足利市	東部クリーンセンター	－	－	－	－	計画停電の影響で施設運営に影響がある。
			南部クリーンセンター	○	○	停電による	3月11日～12日	焼却炉内レンガが少し崩れた
	2	宇都宮市	クリーンパーク茂原	○	○	蒸気ボイラー安全弁の故障により３炉中１炉を停止	3月13日～4月20日（予定）	計画停電により、施設の稼働率が低下し、ごみ処理能力の安定的な確保が困難であること
			北清掃センター	○	○	クレーン電気ケーブル脱落により運転停止	3月11日～4月30日（予定）	
			南清掃センター	－	－	－	－	
	3	佐野地区衛生施設組合	佐野地区衛生センター（し尿処理施設）	○	－	－	－	現在は、燃料の確保が困難であったが、それも落ち着いた。しかし、薬剤（特に苛性ソーダ）の納入が困難な状況が続いている。また、計画停電による処理の停止が懸念されたが、停電区域外となっていたため、問題にはなりませんでした。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
	4	小山広域保健衛生組合	中央清掃センター（ごみ焼却・粗大ごみ処理施設）、北部清掃センター（ごみ処理施設）、小山広域クリーンセンター（し尿処理施設）	－	－	－	－	計画停電の情報が遅く（停電実施の有無）、運転時間の調整に苦慮している。 一部の薬品と燃料でやや調達困難なものがある。現在はぎりぎり調達できているが、長期間に及んだ場合は施設運転に影響する可能性がある。 廃乾電池について、処分先施設が計画停電の影響により受け入れ困難となっている。現時点では場内にストックできる量だが、長期間に及ぶと処理に支障を来たすおそれがある。
	5	日光市	日光クリーンセンター、日光リサイクルセ	－	－	－	－	日光クリーンセンター 　計画停電により電力の確保が難しく、自力運転をしている。 日光リサイクルセンター（汚泥処理施設） 　薬剤の確保が困難である。
	6	真岡市	(真岡市清掃センター)	－	－	－	－	－
群馬県	1	沼田市	一般廃棄物最終処分場	－	－	－	－	燃料及び薬剤影響なし、また計画停電については本市については本市グループに入っていないため影響なし。
	2	前橋市	六供清掃工場	○	○	ボイラー蒸気流量計オリフィス部破損による蒸気もれ	3月11日～3月14日	計画停電が、これ以上実施されると焼却工場の操業に重大な影響を及ぼす。
			亀泉清掃工場、大胡クリーンセンター、荻窪清掃工場、富士見クリーンステーション	○	－	－	－	
	3	桐生市	桐生市清掃センター	－	－	－	－	現在、特に支障は出ていないが、排ガス処理や、ボイラー及びタービン発電機に使用する蒸気発生に必要な、水処理にかかわる薬品類の納入について、メーカーの生産体制や物量の停滞によりストップ又は間に合わないと、施設を停止せざるを得なくなる。実施３月下旬、一時期希望納期、希望数量に対し、納入の予定が立たない旨の話があったが今のところ落着きを見せている。
	4	館林衛生施設組合	館林環境センター	－	－	－	－	本施設では、回答書作成時点（４月７日）では薬剤の確保が計画通り実施されているが、５月以降も計画通り薬剤の確保ができるか苦慮している。
千葉県	1	千葉市	千葉市北清掃工場	○	○	２炉（２号炉・３号炉）運転中であったが、地震の影響により２号炉の二次過熱器エアー抜き弁取り合いフランジ部から蒸気漏れが発生し、緊急停止となった。	3月11日～14日	震災後２週間程度は薬剤等の入荷が確定できなかったが、現在は概ね予定どおり入荷可能となった。
			千葉市新港清掃工場	○	○	蒸気タービントリップ、機器冷却水配管破損、配管蒸気漏れ、上水道（県水道）の断水のため	3月11日～13日	
			千葉市北谷津清掃工場	○	－	－	－	－
	2	八千代市	八千代市清掃センター	○	○	地震発生直後、各炉自動停止が掛り、停止後冷却し、外観点検、搬送機器類の稼動点検、炉内耐火物崩落点検を実施。幸い炉の稼動に支障を来す被災には至らなかった。	3月11日～15日	Ａ重油用燃料の入荷遅れ、活性炭等排ガス処理薬剤の入荷遅れ。
	3	佐倉市、酒々井町清掃組合	酒々井リサイクル文化センター	○	－	－	－	今現在この地区は停電が実施されていませんが、毎日計画停電が実施されると発電機が安定的に稼動できず、停止せざるを得ません。契約電力の関係上、焼却施設は２炉のみの運転となり、稼働時間も制限されることから、日量20ｔの可燃ごみが溜まって行きます。また、粗大ゴミ処理施設の稼動もできません。コスト的にも常に多大な施設の使用電力を全量購入することになり、電力料金の負担も莫大なものになります。
	4	松戸市	クリーンセンター	○	○	冷却配管破損のため	3月11日～16日	－
	5	習志野市	芝園清掃工場	○	○	地震による停電のため停止	3月11日～13日	構内液状化による地盤隆起、陥没による搬入搬出路の確保、給水設備損傷 非常用発電機の燃料確保 計画停電による運転計画 一部薬剤の確保
			茜浜衛生処理場	○	○		3月11日～12日	

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
千葉県	6	野田市	野田市清掃工場、関宿クリーンセンター 野田市第二清掃工場	○	－	－	－	(1)廃棄物の収集と搬出に要する車両や廃棄物処理施設に必要な燃料の供給確保について 　廃棄物（ごみ、し尿）は日々の市民の生活から排出されるため、その収集や処理・処分（焼却や埋め立て等）が中断されることは、市民生活に多大な影響を与えることから、収集・搬出に要する車両や施設に必要な燃料（軽油、重油、灯油等）の供給確保をお願いしたい。 (2)廃棄物処理施設に必要な電力の安定供給について 　特に焼却施設については、停電に備え「立ち上げ」「埋火」が必要となり、処理能力が大きく削がれることが懸念されるため、当該施設を「計画停電」から除外していただくようお願いしたい。
	7	船橋市	船橋市南部清掃工場	○	－	－	－	特に重大なものは無いが、薬剤の調達に以前より余裕を持って発注している。
			船橋市北部清掃工場	○	○	地震の大きな揺れで主変圧器（油入冷却式）の油により内部圧力が上昇し、衝突圧力継電器が動作して全停電に至った。	3月11日～12日	計画停電により、ごみの焼却が計画通り行えず、ピット残量が増えている。 立ち上げ、たち下げ作業が繰り返されるため、各設備に多くの負担がかかり、今後の設備故障等の原因とならないか懸念される。
	8	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛	リサイクルセンター	－	－	－	－	運転停止には至っていないが、建屋にクラック等の被害が生じたため、今後補修が必要である。
			クリーンセンターしらさぎ	○	○	今回の地震は非常に大きいものであったことから、焼却を緊急停止し、設備に異常が発生していないかを確認した。設備的には大した被害もなく、また建屋もコンクリート欠落等は見受けられるものの、焼却稼動には支障をきたすものではないことが確認されたことから、運転を再開したものである。したがって、被害による運転停止というよりも、設備の点検による運転停止という意味合いが強い。	3月11日～14日 （午後より運転再開）	燃料や薬剤の確保については依然として不安視されている。また、本施設には焼却運転を賄える発電システムがないことから、計画どおりに停電が行われた場合には、処理能力が低下し、さらに施設の定期点検や補修が重なると、安定した処理が困難になる等の影響が出てくると危惧される。さらに、現在は運転停止には至っていないが、被害を受けた建屋の補修が必要である。
			アクアセンターあじさい	○	－	－	－	震災による被害状況を調査したところ、焼却炉耐火物の一部が損傷していることが判明した。早急な補修が必要となるため、４月中に補修することとしたが、搬入量の多い時期であり、通常とは異なる処理方式となるため、水処理への影響が懸念される。
	9	成田市	いずみ清掃工場	○	－	－	－	－
			リサイクルプラザ、クリーンパーク、 成田浄化センター	－	－	－	－	－
	10	市川市	市川市クリーンセンター	－	－	－	－	計画停電については、発電設備を有しているので直ちに施設運営が困難となることはないが、長期的な計画停電が継続されれば、影響が有ると思われる。
			市川市衛生処理場（し尿処理施設）	○	－	－	－	管理棟の破損と、施設の敷地に液状化現象の影響で地割れ、地盤沈下の症状あるも、施設の運転には支障はありません。
	11	印西地区環境整備 事業組合	(印西クリーンセンター)	－	－	－	－	一部薬品の納入について、予定通りの納入が困難との連絡がありましたが、1週間遅れで納入された。
	12	市原市	市原市福増クリーンセンター	－	－	－	－	今後の計画停電（特に夏場）の情報確認が一番必要となる。
	13	四街道市	四街道市クリーンセンター	－	－	－	－	地震による被害はないものの計画停電により停電時間帯は焼却を停止しているため、ごみ焼却量が増加している。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
東京都	1	東京二十三区 清掃一部事務組合	清掃工場２０工場のうち２工場停止	○	○		3月11日～25日	◎薬剤、特に苛性ソーダの調達が難しくなっています。 平成23年度の準備契約で苛性ソーダの供給契約を結んだ３業者のうち、２業者が調達先製造メーカの被災による調達困難を理由に契約を辞退しました。新たな入札の実施を計画しましたが、事前の聞取りで一定期間の供給を約束できる業者が見当たらず、ひとまず個別発注で２週間分の苛性ソーダを確保したところです。その後の対応については検討中です。 ◎計画停電を行った該当工場は、停電期間に自立運転を行っています。（足立、多摩川） 今後も該当工場が複数炉稼動しているときは、自立運転は可能ですが、一炉稼動の場合は発電が困難となります。そのため運転停止に至ることもあります。 （光が丘、足立、有明等）
			杉並清掃工場			エア抜き配管より蒸気漏れのため		
			葛飾清掃工場			冷却水配管破損のため	3月11日～18日	
	2	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	○	○	東京電力による計画停電を受けたことによるため。	3月13日17時立下～14日17時立上20時30分ごみ投入停止翌日まで炉温キープ 3月15日7時立上～16日11時立下（電源系統切替） 3月16日17時立上～通常運転	非常用自家発電機の燃料の確保困難 薬剤の確保困難 最終処分場の受け入れ制限による焼却灰等の処分 焼却灰運搬車両の燃料の確保困難 ごみ及び焼却灰の貯留困難
	3	町田市	町田市町田リサイクル文化センター	○	○	受電電力不安定により、焼却炉トリップ及びタービン発電機がトリップし、ブラックアウト（全停電）	3月11日～12日	計画停電時、事前（約20分前）に自立単独運転移行作業を行う必要がある。ただし、自立単独運転時は負荷変動が大きい為、粗大破砕設備は運転できない。 計画停電時、今後のタービン発電機点検時など自立単独運転は不可となり、電力がまかなえなくなる（全停電）。 今のところ、燃料・薬剤は確保済み。
	4	東京たま広域 資源循環組合	日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場、 東京たまエコセメント化施設	○	－	※被害状況 処分場（閉鎖管理中）内のグランド（処分場跡地）照明灯上避雷針８本中１本が折れ、１本が曲がるなどしたが、二ツ塚処分場及びエコセメント化施設については被害等発生していない。	－	計画停電によって、エコセメント化施設の運営に影響があり、焼却残さの受入については、現在のところ各搬入団体に調整搬入を依頼している。 （搬入車両を日別台数で割当）
	5	世田谷区	資源循環センターセタ	○	－	－	－	計画停電が実施された場合、シャッターの開閉や搬入物の計量が行えなくなる。また、プラントの稼動ができず、ガラスびん処理に多大な影響を及ぼすことが想定される。
	6	ふじみ衛生組合	ふじみ衛生組合リサイクルセンター	○	－	－	－	搬出物の処理業者が被災したため、新たな処理業者との契約及び搬出量の調整を行った。
	7	府中市	府中市リサイクルプラザ	○	－	－	－	－
	8	八王子市	八王子市戸吹清掃工場	－	－	－	－	－
			戸吹不燃物処理センター	－	－	－	－	非常用発電機の燃料確保が困難なことや計画停電の影響で施設運営に影響があります。
			戸吹クリーンセンター （プラスチック資源化センター）	－	－	－	－	計画停電で、運転時間が短くなり処理量に不足が生じるので、その分夜間等に運転し、補っている。
			八王子市北野清掃工場	－	－	－	－	震災での被害は特になかったが、計画停電に伴い発電設備がない当工場は、停電実施(予定）時は、立ち上げ下げを繰り返している。若干の焼却計画に支障をきたしている。
	9	西秋川衛生組合	西秋川衛生組合　高尾清掃センター	－	－	－	－	計画停電の影響により運転・停止が増えたため、立ち下げ、立ち上げに使用する重油の確保に苦労しております。また、それに伴い焼却量の減少、耐火物の損傷の懸念が生じております。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
東京都	10	日野市	日野市クリーンセンター	－	－	－	－	燃料・薬剤の確保が一時的に困難であった。
	11	国分寺市	国分寺市清掃センター			－	－	計画停電による施設運営に影響がありました。
	12	国立市	国立市環境センター	－	－	－	－	現時点では作業時間中に計画停電が行われていないため、影響は受けていない。 今後、もし計画停電が実施された場合は、粗大ごみ等の破砕機や廃プラスチック類の減容器の停止により処理できず、一時的に保管せざるを得なくなる。その際の保管場所の確保が困難である。
	13	西多摩衛生組合	西多摩衛生組合環境センター	－	－	－	－	１　地震発生後、当初は、燃料（灯油）の確保が困難でしたが、改善されました。 ２　計画停電の影響あり、運転・停止を繰返す状況です。 ３　薬品による影響は、現状なし。
	14	多摩市	多摩市資源化センター （エコプラザ多摩）	－	－	－	－	当施設でも計画停電が予定通り実施されないため、プラント設備の安定かつ効率的な稼動ができない。
	15	立川市	立川市総合リサイクルセンター	－	－	－	－	本リサイクルセンター（以下センター）においては、自身による建物、機械設備への直接被害はないと判断している。 しかし、本センターから粗大ごみや廃プラスチック類を持ち込んでいる本市の清掃工場が計画停電の影響を受け、稼動停止の状況にある。 現在、清掃工場の稼動再開まで本施設に粗大ごみ類が滞留している状態にあり、危急の解決策が必要な状況である。
			立川清掃工場	－	－	－	－	計画停電により、焼却炉の稼働時間が３分の２に減少し、ごみ処理が滞っている。また、粗大ごみを焼却処理している焼却炉は、立ち下げに１１時間、たち下げに２２時間かかるため、計画停電が正式に「終了しました」と発表になるまで稼動できない状態です。このため、粗大ごみは滞留する一方です。
	16	柳泉園組合	柳泉園組合クリーンポート	－	－	－	－	薬品の納入に時間がかかっている。 計画停電により焼却残渣の最終処分場への搬入制限
			不燃・粗大ごみ処理施設	－	－	－	－	計画停電の影響で施設を止めることがある。
			し尿処理施設	－	－	－	－	計画停電の影響で施設を止めることがある。
			リサイクルセンター	－	－	－	－	計画停電の影響で施設を止めることがある。
	17	福生市	福生市リサイクルセンター	－	－	－	－	－
	18	板橋区	板橋区立リサイクルプラザ	－	－	－	－	－
	19	港区	みなと清掃事務所	－	－	－	－	－
	20	青梅市	青梅市リサイクルセンター、 青梅市し尿処理施設、収集基地	－	－	－	－	－
埼玉県	1	川越市	川越市資源化センター	○	○	地震感知により熱回収施設の２炉が自動停止	熱回収施設１号炉 3月11日～18日 熱回収施設２号炉 3月11日～ （3月31日現在停止中）	地震以降、施設の再点検や安全確認に手間取り、完全な施設の再稼動に支障をきたしている。 燃料（軽油、重油、灯油など）や薬剤（苛性ソーダ、塩化第二鉄など）の確保が困難な状態が続いており、施設の稼動や収集業務、中間処理業務などに影響がある。 （計画停電については、自家発電施設を稼動させることで対応）
			川越市東清掃センター	○	－	－	－	計画停電については、自家発電施設を所有していないこともあって、計画停電の時間中は運転を停止させることで対応する必要があり、円滑なごみ処理に支障をきたしている。 燃料（軽油、重油、灯油など）や薬剤（苛性ソーダ、塩化第二鉄など）の確保が困難な状態が続いており、施設の稼動や収集業務、中間処理業務などに影響がある。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
埼玉県	2	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合 第一工場ごみ処理施設	○	○	炉内の圧力を調整するダンパーの損傷により2号炉を停止（１，３，４号焼却炉は通常運転）	2号焼却炉 3月11日～14日	ごみ処理施設： 薬剤・燃料の計画的な納入が困難となっている。 し尿処理施設： 計画停電中は、搬入受け入れ不可となっている。
	3	入間市	入間市総合クリーンセンター	○	○	白煙防止用空気加熱器の排気ダクトのフレキ部及び同排気バイパスダクトのフレキ部が全系統において破損した。200℃近い熱風が炉室内に漏れる危険性があったため運転を停止した。 現在は、破損部分を応急処置したため、運転には支障ない。	3月11日～13日	－
	4	所沢市	西部クリーンセンター	○	－	－	－	－
			東部クリーンセンター	－	－	－	－	幣施設では、焼却炉の余熱を利用して発電をしているため、計画停電実施前に自立運転に移行し稼動しておりますが、停電時間内は、市民の方々の安全に配慮し自己搬入の受入を停止しております。また、灰を溶融して処理していますが、計画停電の実施日は通常量の溶融を行えず、灰処理能力を超えた場合、薬剤処理等を行い埋立処分場へ搬出しなければならないため薬剤費及び運搬処理費等がかかってしまいます。
	5	鳩ヶ谷市	鳩ヶ谷市環境センターし尿処理施設	－	－	－	－	処理物である脱水汚泥及び脱水し渣の処分委託先が計画停電により正常稼動が難しくなり、受入れ制限あるいは受入停止状態となっています。そのため、処分先の安定的な確保に苦慮しているところです。
	6	飯能市	飯能市クリーンセンター	－	－	－	－	計画停電対応のため、処理量の減少及び対応人員の増加等の影響がある。
	7	八潮市	八潮市リサイクルプラザ	－	－	－	－	計画停電により施設の稼動に支障が出ている。
	8	熊谷市	熊谷市一般廃棄物最終処分場	－	－	－	－	－
神奈川県	1	横須賀市	ア．南処理工場、イ．リサイクルプラザ、ウ．長坂埋立浄化センター、エ．減容固化施設、オ．し尿等下水道投入施設、カ．小動物火葬施設	－	－	－	－	現在、薬剤及び燃料の確保はやや困難な状況にあります。もし、調達がストップした場合には、全ての施設で運転が休止する可能性があります。 計画停電が実施されると、ウ～カの施設では、間欠の運転及び受入れを余儀なくされてしまう状況にあります。
	2	逗子市	逗子市環境クリーンセンター	－	－	－	－	現状、収集作業並びに各処理施設とも計画停電の影響は少なく通常操業が可能となっているが、特に燃料調達の面で、各収集車両（軽油、LPG)を始め、プラスチック製容器包装中間処理施設などで使用している常用自家発電設備（A重油）、構内作業用車両のフォークリフト（ガソリン）、ダンプ、パッカー車両等（軽油）について安定調達の見通しは不確実であり、情勢によっては各処理施設の安定稼動に影響する可能性もある。 また、処理用薬剤に関しても同様に、情勢によっては安定調達の見通しが不確定であり各処理施設の安定稼動に影響する可能性がもある。
	3	平塚市	環境事業センター	－	－	－	－	計画停電中は焼却炉停止をしなければならず、焼却能力が低下する。 停電終了後、焼却炉を立ち上げるたびに燃料である重油を消費しているが、重油の確保が困難である。 燃料に必要な薬剤の確保が困難である。
			遠藤原一般廃棄物最終処分場	－	－	－	－	計画停電中は浸出水の処理を停止しなければならず、処理能力が低下する。 浸出水の処理に必要な薬剤の確保が困難である。
			粗大ごみ破砕処理場	－	－	－	－	施設の運転時間帯に計画停電が頻繁に行われると、稼働時間が少なくなるため、処理できないごみが増え時間外等で対応せざるを得なくなる。（現在のところそれほど影響は出ていない）
			平塚市リサイクルプラザ	－	－	－	－	ー
	4	箱根町	箱根町環境センター	－	－	－	－	計画停電による焼却時間の変更が大変である。

都道府県	No.	団体名	施設名称	被害有	運転停止	停止理由	停止期間	運営上困っていること
神奈川県	5	伊勢原市	伊勢原市資源リサイクルセンター	－	－	－	－	一日約４ｔの容器包装プラスチック・ペットボトルが搬入され中間処理（圧縮処理）されるが、計画停電の実施により作業が中断し、処理能力が落ちている状況です。
	6	海老名市	美化センター、資源化センター （資源協同組合）、リサイクルプラザ	－	－	－	－	計画停電により、軽量不能となった（資源化センター） 燃料調達に苦慮した（美化センター、資源協同組合） 粗大ごみ手数料自販機が使えなくなった（美化センター）
	7	川崎市	川崎市廃棄物関連処理施設	－	－	－	－	－
	8	小田原市	小田原市清掃工場	－	－	－	－	－
	9	南足柄市	南足柄市清掃工場、南足柄市最終処分場	－	－	－	－	－
	10	三浦市	環境センター、清掃事業所、衛生センター	－	－	－	－	－
新潟県	1	柏崎市	クリーンセンターかしわざき	－	－	－	－	現在、燃料及び薬剤の搬入については影響出ていませんが、今後の予測がつかないと業者から連絡をもらっている。また、計画停電が実施されるとその都度、焼却炉の運転を立上げ、立ち下げが繰り返されて温度の維持管理及び焼却量の低下が懸念される。
	2	長岡市	寿クリーンセンターごみ焼却施設、リサイクルプラザ、し尿前処理施設、柿最終処分場 鳥越クリーンセンターごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、最終処分場 中之島クリーンセンターし尿処理施設、寺泊最終処分場 栃尾クリーンセンターごみ焼却施設、繊維くず焼却施設、最終処分場	－	－	－	－	－
	3	五泉地域衛生施設組合	ごみ焼却場	－	－	－	－	－
長野県	1	岳北広域行政組合 （3/12長野県北部地震の影響）	エコパーク寒川 クリーンパークみゆき野 エコパーク寒川	－ ○	－ ○	－ 1　焼却炉　400ガル（震度5強位）で自動停止（250ガル以上）余震及び点検のため12日、13日運転を停止した。 2　不燃物可燃物等分離装置　14日不具合判明、即日修理	－ 1　3月12日～13日 2　3月14日	－ －
	2	長野市	長野市衛生センター、 犀峡衛生センター、 長野市不燃物最終処分場天狗沢埋立地	－	－	－	－	現在、薬剤確保等について影響はでていないが、新年度の施設整備工事等について部品・資材等の確保への影響が懸念される。（長野市清掃センター） 水中ポンプを発注してあるが、製造元が地震被災地にあるため、納品が遅れている。（不燃物最終処分場天狗沢埋立地：平成25年3月閉鎖）
	3	北信保健衛生施設組合	東山クリーンセンター	－	－	－	－	薬剤（キレート）が発注量のとおりに納品されない。（品不足のため） タイベック防護服が入荷しない。
	4	南信州広域連合	南信州広域連合　飯田環境センター 南信州広域連合　桐林クリーンセンター	－	－	－	－	助燃剤（灯油）及び搬送用のタンクローリー車の確保が不安な状況です。現在までは何とか確保できていますが、購入業者からの情報では、1週間先の保障がないようです。
	5	上田地域広域連合	上田クリーンセンター、 丸子クリーンセンター、 東部クリーンセンター、清浄園	－	－	－	－	－
	6	諏訪南行政事務組合	諏訪南清掃センター	－	－	－	－	－
	7	松本西部広域施設組合	松本クリーンセンター	－	－	－	－	－
山梨県	1	甲府市	甲府市環境センター	－	－	－	－	計画停電時間中に施設の運転を一部停止している。 収集車の燃料の確保。（最近はなくなったが、震災直後は給油制限があった。再び全国的に燃料が不足するような事態になった場合の対応に不安がある。）
	2	富士吉田市	富士吉田市環境美化センター	－	－	－	－	－